

**Projekt: Langwedel, Wochenendhaussiedlung Brahmsee -  
Tiefbauarbeiten**

**Nr.**

**Bautenstand**

In der Heidkoppel wurde mit der Verlegung der Abwasserdruckleitung und des Stromkabels zum PW Nortorfer Str. begonnen.

- 02.01 In der Heidkoppel wird die Leitung im südlichen Straßenrand in offener Bauweise verlegt. Die Baugrube wird direkt wieder verfüllt. Vor der Eiche im Einmündungsbereich ist die Baugrube offen, um von hier aus unter der Eiche und der L298 die Leitungen zum Standort des PW Nortorfer Str. zu verlegen. Die Verlegung erfolgt im Bereich der L198 in einem PE-Schutzrohr da 225 in 2,0 m Tiefe in geschlossener Bauweise.
- 02.02 Ein detaillierter Bauzeitenplan für die Kolonne 1 wurde von Fa. Rehse vorgelegt (s. Anlage). Ein Bauzeitenplan für die Kolonne 2 wird zur nächsten Baubesprechung vorgelegt
- 02.03 Die Verlängerung des Hasenweges zur Landesstraße 298 ist in telefonischer Absprache mit dem Eigentümer während der Bauzeit für die Anlieger als Umleitungsstrecke befahrbar. Im Bereich der Senke wird der Weg von Fa. Rehse zur besseren Befahrbarkeit angeglichen.
- 02.04 Die Verlegung der Abwasserdruckleitung in der Nortorfer Straße (L 298) soll in der 9. KW beginnen. Im Anschluss erfolgt die Verlegung auf dem Gelände des Waldheims.

**Informationen für Anlieger**

- A1.01 Schachtmeister der Fa. Rehse Rohrbau: **Herr Fischer (mobil: 015116359715)**
- A1.02 Auf die Anfrage von Anliegern, ob die vorh. Klärgrube als Pumpenschacht genutzt werden kann, wurde darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Zustand der Klärgruben eine Nutzung nicht zulassen wird (u.a. Dichtheit, Pumpensumpf).
- A1.04 Nach Inbetriebnahme/ Abnahme der Pumpwerke (voraussichtlicher Fertigstellungstermin Aug. 2016) ist von den Anliegern innerhalb eines Monats ein Entwässerungsantrag zu stellen und nach Genehmigung innerhalb von 3 Monaten die Anlage auf Ihrem Grundstück fertig zu stellen. Mit den Arbeiten auf den Grundstücken darf bereits parallel zum Bau der Hauptdruckleitungen begonnen werden.
- A2.01 Die Anlieger sollten sich Leitungsrechte eintragen lassen, wenn ihr Hausanschlussleitungen oder Abwasserdruckleitung über benachbarte Grundstücke verlaufen, z.B. bei Zusammenschluss mehrere Grundstücke an ein Kleinpumpwerk.

 **Bauzeiten**

**Baubeginn**

- 7. KW an der Nortorfer Straße.

-

**Bauablauf**

Nach Verlegung der Abwasserdruckleitung/ des Stromkabels in der Heidkoppel erfolgt die Verlegung im Heckenrosenweg (Nr. 1-10) und Fichtenweg.

Die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen bis zum Grundstück erfolgt im Rahmen der Verlegung der Hauptleitung.

**Wöchentliche Baubesprechungen**

- Es finden wöchentlich, **mittwochs, 9.00 Uhr**, Baubesprechungen statt

---

 **Nächste Baubesprechung: Mittwoch, den 02.03.2016 um 9.00 Uhr**  
**Treffpunkt: Baucontainer Fa. Rehse (Heidkoppel Parkplatz zw. Grundstück Nr. 1+7)**

Die Richtigkeit des Protokolls wird als gegeben angenommen, wenn uns nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt eine gegenteilige Mitteilung zugeht.

Aufgestellt: Kiel, 25.02.2016 lelü

Ges.:

Petersen & Partner  
Beratende Ingenieure GmbH  
Köpenicker Str. 63, 24111 Kiel  
Tel. 0431/69647-0  
Fax 0431/69647-99  
info@petersen-partner.de