

Projekt: Langwedel, Wochenendhaussiedlung Brahmsee -
Tiefbauarbeiten

Teilnehmer:

Anwesend

Verteiler

Nr.

Bautenstand

- Mit den Pflasterarbeiten am PW Nortorfer Straße wurde begonnen.
- Die Pfosten bzw. Schilder für die Schieber werden eingebaut.
- Die Muffen für die MS-Leitungen sind hergestellt und die Montagegruben sind verfüllt.
- Die Straßenausbauarbeiten in der Straße „Am Waldheim“ werden ausgeführt.

39.01 Der MID-Schacht wurde geliefert und die Umschlussarbeiten erfolgen voraussichtl. am **15.11.2016**.

39.02 Die Spülanschlüsse sind noch einzufassen.

39.03 Die Inbetriebnahme des PW Nortorfer Straße soll nach Fertigstellung des Umschlusses am **16.11.2016** durchgeführt werden. Hierfür sind u.a. folgende Restarbeiten am Pumpwerk fertig zu stellen:

- Programmierung Fernwirkssystem und Ansteuerung der beiden anderen Pumpwerke
- Abdichtung Leerrohr im Entspannungsschacht
- Übertragung Daten IDM

Noch nicht erledigte Punkte/ zu beachten:

18.02. Die derzeitige Durchfahrt zwischen Fichtenweg und Parkplatz Heidkoppel wird als Fußgängerdurchgang (voraussichtlich nach Beendigung der Arbeiten in der Heidkoppel) wieder hergestellt.

Ergänzung 20.07.2016

Es handelt sich bei diesem Flurstück um eine Gemeindestraße.

Ergänzung 27.07.2016

Die derzeitige Durchfahrt wird wieder zurückgebaut, so dass nur ein Durchgang möglich sein wird.

Ergänzung 02.11.2016

Es wird ein umklappbarer Pfosten in die vorh. Durchfahrt gesetzt.

34.05 (gekürzt) Am Waldheim ist die vorhandene Asphaltdecke stark gerissen. Bei der Herstellung des Leitungsgrabens sind dadurch manche Bereiche nicht zu halten.

Ergänzung 12.10.2016

Für die Wiederherstellung der Asphaltdecke im Rahmen der Rohrleitungsverlegung würde Fa. Rehse aus den o.g. Gründen Bedenken anmelden. Es wird daher die Fahrbahn in der vorh. Breite mit einem entsprechendem Unterbau und einer Asphalttragschicht von 10 cm sowie einer Decke von 4 cm erneuert. Dies entspricht einem Fahrbahnaufbau der Belastungsklasse 0,3 (Wohnstraße) gem. RStO 12.

Ergänzung 19.10.2016

Die Asphaltierungsarbeiten werden von Fa. Möller & Möller aus Flensburg durchgeführt. Die vorbereitenden Arbeiten sind für die 44. KW und der Asphalteinbau für die 45. KW geplant.

Ergänzung 26.10.2016

Fa. Rehse informiert die Anlieger Am Waldheim rechtzeitig per Handzettel über die Dauer der Straßensperrung.

Ergänzung 02.11.2016

Mit dem Abtrag der Asphaltdecke wurde in den Stichwegen begonnen. Die Asphaltdecke wird in 3,20 m Breite hergestellt. In den Zufahrten wird bis an die vorh. Befestigung an asphaltiert. Der Einbau der ungebundenen Tragschichten erfolgt abschnittsweise, um weitestgehend die Zufahrt zu den Grundstücken zu ermöglichen.

Ergänzung 09.11.2016

Es ist vorgesehen, die Asphalttragschicht am Freitag, 11.11.16 einzubauen. Der Termin kann sich witterungsbedingt in die 46. KW verschieben.

- 38.02 Die Trasse der Abwasserdruckleitung wurde abgegangen und die Hauptschieber geöffnet.
Die Hausanschlussschieber sind erst zu öffnen, wenn der Anschluss des jeweiligen Kleinpumpwerks erfolgt. Der Anschluss der Kleinpumpwerke kann erst erfolgen, wenn das PW Nortorfer Str. in Betrieb genommen wird (voraussichtlich 46. KW). Das Amt wird die Anlieger entsprechend in Kenntnis setzen.
- 38.03 Zur Abstimmung der erforderlichen Arbeiten zur Herstellung der wassergebundenen Wege soll im Rahmen der Baubesprechung am 02.11.2016 ein Abstimmungsgespräch stattfinden.
Ergänzung 02.11.2016
Fa. Rehse wird die Schlaglöcher alle mit Recyclingmaterial auffüllen und verdichten. Der Parkplatz Heidkoppel wird abgezogen und ebenfalls mit Recyclingmaterial wiederhergestellt. Im Kibitzweg werden die Fahrspuren teilweise mit Recyclingmaterial angedeckt.

Informationen für Anlieger

- A1.01 Schachtmeister der Fa. Rehse Rohrbau: **Herr Fischer (mobil: 015116359715)**
- A1.02 Auf die Anfrage von Anliegern, ob die vorh. Klärgrube als Pumpenschacht genutzt werden kann, wurde darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Zustand der Klärgruben eine Nutzung nicht zulassen wird (u.a. Dichtheit, Pumpensumpf).
- A1.04 Nach Inbetriebnahme/ Abnahme der Pumpwerke (voraussichtlicher Fertigstellungstermin 16.11.2016) ist von den Anliegern innerhalb eines Monats ein Entwässerungsantrag zu stellen und nach Genehmigung innerhalb von 3 Monaten die Anlage auf Ihrem Grundstück fertig zu stellen.
- A2.01 Die Anlieger sollten sich Leitungsrechte eintragen lassen, wenn ihr Hausanschlussleitungen oder Abwasserdruckleitung über benachbarte Grundstücke verlaufen, z.B. bei Zusammenschluss mehrere Grundstücke an ein Kleinpumpwerk.
- A16.01 Das vorliegende Angebot der Firma Paasch beinhaltet den von der Satzung geforderten Schlüf-betrieb und Zwangsanlauf. Alle Kleinpumpwerke müssen hiermit ausgerüstet sein. In der Anlie-gerversammlung ist auf beide Forderungen hingewiesen worden.
 Sollte festgestellt werden, dass einzelne Pumpwerke den Anforderungen nicht entsprechen, wür-de die Abnahme verweigert werden. Gleichzeitig müssten die Betreiber aufgefordert werden, die Pumpwerke entsprechend den Anforderungen der Satzung nachzurüsten. Diese Forderung kann mit der Androhung eines Zwangsgeldes, dessen spätere Festsetzung, bis zur Ersatzvornahme durchgesetzt werden.
- A29.01 Wir weisen noch einmal darauf hin, dass für den Betrieb der Kleinpumpwerke die aktuelle Sat-zung des Amtes Nortorfer Land hinsichtlich der „Begrenzung des Benutzungsrechtes“ (§5) - s. Anlage - zu beachten ist. Diverse Stoffe, u.a. Feuchttücher dürfen nicht in das Abwasser eingelei-tet werden.
- A30.01 Die Auslegung der Kleinpumpwerke erfolgt auf der Grundlage des Entwurfes vom 14.11.2014 und Überarbeitungen, die im Rahmen der Ausführungsplanung und Baubesprechungen festgelegt worden sind.
 Die Größe der Kleinpumpwerke verändert sich ggf., wenn der Standort und die Länge der Druckrohrleitungen in der Ausführung geändert wird. Insbesondere wenn sich die Tiefenlage des KPWs ändert.
 Die vorh. Angaben zum KPW auf dem Entwässerungsantrag sind dann nicht maßgeblich und müssen überprüft werden.

Bauzeiten

Baubeginn

- 7. KW an der Nortorfer Straße/ Heidkoppel.

Bauablauf/ Restarbeiten

Die Arbeiten für den Einbau des IDM-Schachtes Am Sportplatz werden in der. 45 KW ausgeführt.
Die Spülanschlüsse sind einzufassen.
Die Schieberschilder werden derzeit aufgestellt.
Nach Fertigstellung der Pflasterarbeiten am PW Nortorfer Str. werden die Oberflächen am PW Waldheim in der 46. KW ausgeführt.
Die Einzäunung/ Einfassung erfolgt im Anschluss.
Die Oberflächenarbeiten sollen in den nächsten 3 Wochen fertig gestellt werden.
Die Baumaßnahme wird voraussichtl. Ende November abgeschlossen.

 **Nächste Baubesprechung: *Mittwoch, den 16.11.2016 um 9.00 Uhr***

Treffpunkt: Baucontainer Fa. Rehse (Heidkoppel Parkplatz zw. Grundstück Nr. 1+7)

Die Richtigkeit des Protokolls wird als gegeben angenommen, wenn uns nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt eine gegenteilige Mitteilung zugeht.

Aufgestellt: Kiel, 09.11.2016 lelü

Ges.:

Petersen & Partner
Beratende Ingenieure GmbH
Köpenicker Str. 63, 24111 Kiel
Tel. 0431/69647-0
Fax 0431/69647-99
info@petersen-partner.de