

**Projekt: Langwedel, Wochenendhaussiedlung Brahmsee -
Tiefbauarbeiten**

Nr.

Bautenstand

Mit der Baustelleneinrichtung wurde begonnen, Baucontainer wurden aufgestellt.

- 01.01 Die Baustelleneinrichtung erfolgt in der 7.KW, da das Rohrmaterial erst am 18.02.2016 geliefert wird. Witterungsbedingt wird dann mit den Arbeiten in der Heidkoppel begonnen.
- 01.02 Die Verkehrssicherung liegt vor. Es wurden für halbseitige und Vollsperrungen Genehmigungen erteilt.
- 01.04 Im Bereich des PW Nortorfer Straße ist der Erdwall noch vorhanden. In anderen Bereichen wird der vorh. Wall bereits von Fa. Glindemann abgetragen. Falls der Wall am PW nicht rechtzeitig abgetragen ist, wird Fa. Glindemann informiert, den Wall am PW aufzunehmen.
Ergänzung 18.02.2016
Arbeiten der Fa. Rehse im Bereich des Pumpwerks werden erst in 4-5 Wochen ausgeführt
- 01.06 In der Zufahrt Heidkoppel wird die Druckleitung auf der westlichen Seite entlang des Fahrbahnrandes verlegt. Im Bereich der Eiche wird die Leitung in einer Tiefe von 2,0 m verlegt. Generell wird noch einmal darauf hingewiesen, dass unter Bäumen bzw. im Kronenbereich die Druckleitung in 2,0 m Tiefe (z.B. im Rohrvortrieb) zu verlegen ist, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.
- 01.07 Die eingetragenen Standorte der KPW bzw. die Lage der Vorstreckungen sind teilweise nicht mehr korrekt sind. Es haben sich bereits einige Anlieger gemeldet, deren Vorstreckungen geändert werden sollen.
Die Anlieger wurden aufgefordert kurzfristig der Bauleitung bzw. dem Amt die Änderungen bekannt zu geben
Änderungen werden handschriftlich in die vorh. Ausführungspläne eingearbeitet und in den Baubesprechungen abgestimmt.

Informationen für Anlieger

- A1.01 Schachtmeister der Fa. Rehse Rohrbau: **Herr Fischer (mobil: 015116359715)**
- A1.02 Auf die Anfrage von Anliegern, ob die vorh. Klärgrube als Pumpenschacht genutzt werden kann, wurde darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Zustand der Klärgruben eine Nutzung nicht zulassen wird (u.a. Dichtheit, Pumpensumpf).
- A1.03 Aktuelle Anliegerinformationen und Bauzeitenpläne werden an der Informationstafel (in der Heidkoppel) des Vereins Heidkoppel II ausgehängt.
- A1.04 Nach Inbetriebnahme/ Abnahme der Pumpwerke (voraussichtlicher Fertigstellungstermin Aug. 2016) ist von den Anliegern innerhalb eines Monats ein Entwässerungsantrag zu stellen und nach Genehmigung innerhalb von 3 Monaten die Anlage auf Ihrem Grundstück fertig zu stellen. Dies kann auch bereits parallel zu den Bauarbeiten erfolgen. Der Umschluss ist aber erst nach betriebsfertiger Herstellung des öffentlichen Druckleitungssystems möglich.

🕒 Bauzeiten

Baubeginn

- 7. KW an der Nortorfer Straße.
- Ein vorläufiger Bauzeitenplan liegt vor. Baubeginn wird um 1 Woche verschoben. Ein detaillierter Plan ist kurzfristig vorzulegen und wird veröffentlicht.

Bauablauf

Es ist vorgesehen in der Zufahrtsstraße Heidkoppel mit der Verlegung der Abwasserdruckleitung und parallel hierzu die Verlegung des Stromkabels für den Anschluss PW Nortorfer Straße zu

Baustellenprotokoll Nr. 1

LANG1301 17.02.2016



Petersen & Partner
Beratende Ingenieure GmbH

beginnen. Voraussichtliche Bauzeit 1 Woche.

Im Anschluss erfolgt die Verlegung im Heckenrosenweg (Nr. 1-10) und Fichtenweg.

Die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen bis zum Grundstück erfolgt im Rahmen der Verlegung der Hauptleitung.

Wöchentliche Baubesprechungen

- Es finden wöchentlich, **mittwochs, 9.00 Uhr**, Baubesprechungen statt

 **Nächste Baubesprechung: *Mittwoch, den 24.02.2016 um 9.00 Uhr***
Treffpunkt: Baucontainer Fa. Rehse (Heidkoppel Parkplatz zw. Grundstück Nr. 1+7)