

Projekt: Langwedel, Wochenendhaussiedlung Brahmsee -
Tiefbauarbeiten

Teilnehmer:

Nr.

Bautenstand

In der Heidkoppel ist die Abwasserdruckleitung und das Stromkabel bis zum Grundstück Nr. 10 verlegt worden.

03.01 Der Anschluss für das Grundstück Nr. 10 kann nicht so vorgestreckt werden, wie der Anlieger es vorgesehen hat und wird neben die vorh. Klärgrube verlegt.

03.02 Da der Termin für die Lieferung der Pumpwerke noch nicht bekannt ist, wird ein detaillierter Bauzeitenplan für die Kolonne 2 erst zur nächsten Baubesprechung vorgelegt. Da das Spülbohrgerät noch nicht frei ist, wird die 2. Kolonne im Buchenweg beginnen.

03.03 Für die Verlegung der Druckleitung und der Leitungen der SH-Netz AG im Wanderweg vom Am Waldheim zum Buchenweg ist die Absteckung nicht mehr ersichtlich, daher muss eine neue Absteckung kurzfristig erfolgen. Für den Bereich Am Waldheim Nr. 1-6 soll eine Grenzanzeige erfolgen.

03.04 Für die Auffüllung des Rohrgrabens in der Heidkoppel ist zusätzlicher Füllboden eingebaut worden, da der Boden nur locker gelagert war und durch die Verdichtung der Einbau von zusätzlicher Boden erforderlich geworden ist.

Die Baumfällarbeiten am PW Waldheim sind noch nicht ausgeführt worden.

03.07. **Ergänzung:**

Die Arbeiten wird das Waldheim erledigen.

02.03 Die Verlängerung des Hasenweges zur Nortorfer Str. ist in telefonischer Absprache mit dem Eigentümer während der Bauzeit für die Anlieger als Umleitungsstrecke befahrbar. Im Bereich der Senke wird der Weg von Fa. Rehse zur besseren Befahrbarkeit angeglichen.

Ergänzung 02.03.2016:

Die Auffüllung der Senke erfolgt nach Aufwand und wird entsprechend vergütet.

02.07. Im Stichweg zu den Grundstücken Heidkoppel 2 und 4 wird die Abwasserdruckleitung bis zum Anschluss Nr. 2 von der ANL verlegt und die beiden Grundstücke erhalten jeweils einen eigenen HA- Schieber der Schieber in der Heidkoppel bei Stat. 74,50 entfällt.

Ergänzung:

Für das Grundstück Heidkoppel 4 wird die Vorstreckung ca. 14 m vom vorh. Grenzstein in der Heidkoppel vorgenommen. Für die Verlegung der öffentlichen Druckleitung ist der Grenzverlauf zu beachten (entspricht nicht der vorh. Einfriedigung).

Informationen für Anlieger

A1.01 Schachtmeister der Fa. Rehse Rohrbau: **Herr Fischer (mobil: 015116359715)**

A1.02 Auf die Anfrage von Anliegern, ob die vorh. Klärgrube als Pumpenschacht genutzt werden kann, wurde darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Zustand der Klärgruben eine Nutzung nicht zulassen wird (u.a. Dichtheit, Pumpensumpf).

A1.04 Nach Inbetriebnahme/ Abnahme der Pumpwerke (voraussichtlicher Fertigstellungstermin Aug. 2016) ist von den Anliegern innerhalb eines Monats ein Entwässerungsantrag zu stellen und nach Genehmigung innerhalb von 3 Monaten die Anlage auf Ihrem Grundstück fertig zu stellen. Dies schließt nicht aus, Arbeiten auf den Grundstücken bereit zuvor ausführen zu lassen bzw. auszuführen. Es sollte dann jedoch eine Abstimmung mit dem Ing-Büro erfolgen.

A2.01 Die Anlieger müssen sich Leitungsrechte eintragen lassen, wenn ihre Hausanschlussleitungen oder Abwasserdruckleitung über benachbarte Grundstücke verlaufen, z.B. bei Zusammenschluss mehrerer Grundstücke an ein Kleinpumpwerk.

- A3.01 Da Anlieger werden gebeten, wenn im Bereich ihres Straßenzuges gearbeitet wird, die Zugänglich der Grundstücke für die Baufirma zu ermöglichen, da Fa. Rehse für die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen auf die Grundstücke muss.
- A03.02 **Die genaue Lage der Druckleitungs-Vorstreckung sollte von den Anliegern rechtzeitig mit einem Pfosten o.ä. markiert werden.**

Bauzeiten

Baubeginn

- 7. KW an der Nortorfer Straße.

-

Bauablauf

Nach Verlegung der Abwasserdruckleitung/ des Stromkabels in der Heidkoppel erfolgt die Verlegung im Heckenrosenweg (Nr. 1-10) und Fichtenweg.

Die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen bis zum Grundstück erfolgt im Rahmen der Verlegung der Hauptleitung.

Wöchentliche Baubesprechungen

- Es finden wöchentlich, **mittwochs, 9.00 Uhr, Beratungsgespräche für die Anlieger** statt.

- Im Anschluss um **9.30 Uhr finden die Baubesprechungen** statt

 **Beratungsgespräch für Anlieger: *Mittwoch, den 09.03.2016 um 9.00 Uhr***

 **Nächste Baubesprechung: *Mittwoch, den 09.03.2016 um 9.30 Uhr***

Treffpunkt: Baucontainer Fa. Rehse (Heidkoppel Parkplatz zw. Grundstück Nr. 1+7)

Die Richtigkeit des Protokolls wird als gegeben angenommen, wenn uns nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt eine gegenteilige Mitteilung zugeht.

Aufgestellt: Kiel, 04.03.2016 lelü

Ges.:

Petersen & Partner
Beratende Ingenieure GmbH
Köpenicker Str. 63, 24111 Kiel
Tel. 0431/69647-0
Fax 0431/69647-99
info@petersen-partner.de