

Projekt: Langwedel, Wochenendhaussiedlung Brahmsee -
Tiefbauarbeiten

Teilnehmer:

Nr.

Bautenstand

- Im Fichtenweg wird die Abwasserdruckleitung im Stichweg zum Grundstück Nr. 6 verlegt.
- Am Brahmsee sind die Leitungen bis zum Wanderweg verlegt. Ein Kopfloch ist noch offen, da die Muffen der SH-Netz AG noch herzustellen sind.
- Im Birkenweg werden die Hausanschlüsse und die Leitung im Stichweg zum Flurstück 82/24 hergestellt.
- Das Leerrohr für das 20 kV-Kabel ist parallel zum Fichtenweg eingezogen worden.
- Die Leitungen unter der Nortorfer Straße werden eingezogen, ca. 2,10 m unter der Fahrbahn.

- 12.01 Die Druckprüfung der Hauptleitung kann in Abstimmung mit der ANL/SAWG mit Luft erfolgen.
- 12.02 Es wird eine zusätzliche Vorstreckung für das Grundstück Am Brahmsee 1 hergestellt.
Ergänzung 04.05.2016
Die Lage der Vorstreckung für das Grundstück Heidkoppel 7 wird geändert.
Das Grundstück Heckenrosenweg 11 erhält eine eigene Vorstreckung direkt vom Heckenrosenweg.
- 12.05. Die Arbeiten am Waldheim werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Fa. Rehse wird die Termine mit dem Waldheim abstimmen.
- 12.06 Es wird kurzfristig noch ein aktualisierter Bauzeitenplan vorgelegt.
- 09.02 Zusätzliche Vorstreckungen sind für das Grundstück Heckenrosen 19 sowie für Am Brahmsee 3/ Eichenweg 2 vorzusehen. Die genaue Lage ist noch kurzfristig mit den Eigentümern abzustimmen.
Ergänzung 04.05.2016:
Die Lage der Vorstreckung Am Brahmsee 3/ Eichenweg 2 klärt Fa. Rehse mit den Anliegern ab.
- 11.01 Für den Bereich Am Brahmsee müssen die Arbeiten bis Juni fertig gestellt sein oder dieser Bereich muss zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Der Ausführungstermin wird noch mit dem Anlieger abgeklärt.
Ergänzung 28.04.2016
In der Zeit vom 08.06.-13.06.2013 muss die Straße Am Brahmsee voll zugänglich sein.

Informationen für Anlieger

- A1.01 Schachtmeister der Fa. Rehse Rohrbau: **Herr Fischer (mobil: 015116359715)**
- A1.02 Auf die Anfrage von Anliegern, ob die vorh. Klärgrube als Pumpenschacht genutzt werden kann, wurde darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Zustand der Klärgruben eine Nutzung nicht zulassen wird (u.a. Dichtheit, Pumpensumpf).
- A1.04 Nach Inbetriebnahme/ Abnahme der Pumpwerke (voraussichtlicher Fertigstellungstermin Aug. 2016) ist von den Anliegern innerhalb eines Monats ein Entwässerungsantrag zu stellen und nach Genehmigung innerhalb von 3 Monaten die Anlage auf Ihrem Grundstück fertig zu stellen. Die Anträge können bereits jetzt eingereicht werden. Das Amt stellt entsprechende Vordrucke zur Verfügung.
- A2.01 Die Anlieger sollten sich Leitungsrechte eintragen lassen, wenn ihr Hausanschlussleitungen oder Abwasserdruckleitung über benachbarte Grundstücke verlaufen, z.B. bei Zusammenschluss mehrere Grundstücke an ein Kleinpumpwerk.
- A3.01 Da Anlieger werden gebeten, wenn im Bereich ihres Straßenzuges gearbeitet wird, die

Zugänglich der Grundstücke für die Baufirma zu ermöglichen. Da Fa. Rehse für die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen auf die Grundstücke muss.

- A03.02 Die genaue Lage der Vorstreckung sollte von den Anliegern rechtzeitig mit einem Pfosten o.ä. markiert werden.
- A05.01 Fa. Rehse wird für die einzelnen Straßenzüge jeweils vor Baubeginn in den entsprechenden Bereichen (möglichst zum Wochenende) die vorgesehenen Vorstreckungen zu den Grundstücken mit Pflöcken markieren, soweit sie nicht von den Anliegern bereits vorgegeben worden sind. Falls von den Anliegern keine Einwände kommen, werden die Anschlussleitungen im Anschluss wie vorgesehen verlegt.

Bauzeiten

Baubeginn

- 7. KW an der Nortorfer Straße/ Heidkoppel.

Bauablauf

Nach Verlegung der Druckleitung im Fichtenweg zum Parkplatz Heidkoppel, wird mit den Arbeiten im Kaninchenpfad begonnen. Fertigstellungstermin bis spätestens 25. KW.

Die 2. Kolonne wird in der 18. KW am Dienstag mit den Arbeiten Am Brahmsee fortfahren.

Die Vorstreckung der Hausanschlussleitungen bis zum Grundstück erfolgt im Rahmen der Verlegung der Hauptleitungen.

Mit den Spülbohrarbeiten wird Fa. Rehse in der 18. KW in der Nortorfer Str. beginnen. Es wird hierfür mit einer Bauzeit von 3 Wochen gerechnet.

Im Anschluss werden die Arbeiten auf dem Gelände des Waldheims fortgesetzt.

Der Bauzeitenplan muss aktualisiert werden.

 **Beratungsgespräch für Anlieger: *Mittwoch, den 11.05.2016 um 9.00 Uhr***

 **Nächste Baubesprechung: *Mittwoch, den 11.05.2016 um 9.30 Uhr***

Treffpunkt: Baucontainer Fa. Rehse (Heidkoppel Parkplatz zw. Grundstück Nr. 1+7)

Die Richtigkeit des Protokolls wird als gegeben angenommen, wenn uns nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt eine gegenteilige Mitteilung zugeht.

Aufgestellt: Kiel, 07.05.2016 lelü

Ges.:

Petersen & Partner
Beratende Ingenieure GmbH
Köpenicker Str. 63, 24111 Kiel
Tel. 0431/69647-0
Fax 0431/69647-99
info@petersen-partner.de