

- Verkehrswesen
- Wasserwirtschaft
- Städtebau
- Freiraum- und Landschaftsplanung
- Konstruktiver Ingenieurbau
- Schallschutz
- Zertifizierte Kanal-Sanierungs-Beratung

Gosch-Schreyer-Partner
Beratende Ingenieure (VBI)

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Gosch
Dipl.-Ing. (FH) Michael Priewe

GSP GmbH • Paperberg 4 • 23843 Bad Oldesloe

Sachbearbeitung:
Dipl.-Ing. Horst Boje
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 62
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
Mail: boje@gsp-ig.de

Bad Oldesloe,
30.03.2017 bo

Ausbau der Theodor-Storm-Straße in Nortorf

Protokoll der 7. Baubesprechung vom 30.03.2017, 11:30 Uhr

Teilnehmer: Herr Dröge - Amt Nortorfer Land
 Herr von Schassen - Stadtwerke Nortorf
 Herr Trube - Stadtwerke Nortorf
 Herr B. Hiller - Fa. Fuldt
 Herr Lutz - Fa. Fuldt
 Herr Boje - GSP

Anlässlich der o.g. Baubesprechung wurde Folgendes besprochen und vereinbart:

Nr.	Beschreibung	zuständig	zu erledigen bis
07.01	<p>Bautenstand: <u>Westseitiger Gehweg :</u> - Aufnahme des vorh. Gehwegbelages und des vorh. Bordsteines im Bereich Schülper Weg bis Einmündung Timm-Kröger-Straße - Bodenabtrag für den Einbau der ungebundenen Tragschicht im Bereich Schülper Weg Einmündung Timm-Kröger-Straße</p> <p><u>Fahrbahn :</u> - Aufnahme der vorh. beidseitigen Pflasterstreifen im Bereich Schülper Weg bis Einmündung Timm-Kröger-Straße - Aufstellen der Bauzäune bis Haus Nr. 9 gem. SiGe-Plan - Aufnahme und Entsorgung der vorh. Asphaltbefestigung im Bereich Schülper Weg bis Einmündung Timm-Kröger-Straße</p>		

Nr.	Beschreibung	zuständig	zu erledigen bis
	<p><u>Erdarbeiten Versorgungsleitungen :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aushub und Verfüllung des Leitungsgrabens der Hauptleitungen im westseitigen Gehweg im Bereich Bau-km 0+015 bis einschl. Einmündung Timm-Kröger-Straße - Herstellen der Rohrgräben für die Hausanschlussleitungen bis Einmündung Friedrich-Hebbel-Straße <p><u>Nachr.: Verlegung der Versorgungsleitungen d. Stadtwerke :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verlegung und Inbetriebnahme der Wasser- und Gashauptleitung im Bereich Schülper Weg bis Einmündung Timm-Kröger-Straße. - Verlegung der Hausanschlussleitungen im Bereich Schülper Weg bis Einmündung Timm-Kröger-Straße. 		
07.02	<p>Herr Hiller erläutert die vorh. Ausführung der Rohranschlüsse der vorh. Straßenabläufe mit einer Betonummantelung. Es wird festgelegt, wie ausgeschrieben, die Rohranschlüsse unverändert zu erhalten, die Anschlussleitung am Anschluss zu trennen und die neue Anschlussleitung mittels Kupplung anzuschließen.</p> <p>Bei einem neuen Anschluss soll bis zu einem Durchmesser DN 300 der Hauptleitung ein Abzweiger eingebaut werden.</p>	Fa. Fuldt	
07.03	<p>Die Bordabsenkungen Grundstück Haus Nr. 6 werden wie folgt festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Bereich der Kellereinfahrten - auf der Nordseite neben dem Gebäude bis zur Grenze 	Fa. Fuldt	
07.04	<p>Herr Hiller erläutert, dass es vom Bauablauf erforderlich ist, die Leuchtenmasten im 1. Teilabschnitt vor der Herstellung der Pflasterung des Gehweges aufzustellen.</p> <p>Herr von Schassen erklärt, dass die Masten auf dem Bauhof lagern und abgeholt werden können. Die Montage der Leuchtenköpfe wird Herr von Schassen veranlassen.</p>	Fa. Fuldt/ Stadtwerke	
	<p>Die nächste Baubesprechung findet am 06.04.2017 um 11:00 Uhr statt.</p>	alle	
	<p>Noch nicht erledigte Punkte / zu beachten</p>		
06.03.	<p>Herr Dröge teilt mit, dass die Telekom mitgeteilt hat, im Zuge der Baumaßnahmen Leistungen durchzuführen. U. a. soll ein Multifunktionskasten auf der Ostseite im Bereich zwischen Schülper Weg bis Friedrich-Hebbel-Straße eingebaut werden.</p>	Telekom	
05.02.	<p>Herr Hiller teilt mit, dass der im Bereich des Leitungsgrabens</p>		

Nr.	Beschreibung	zuständig	zu erledigen bis
	Gas/Wasser anstehende Boden mit groben Steinen durchsetzt ist, aus bindigem Boden besteht und abweichend zum LV nicht eingebaut werden kann und durch anzuliefernden Füllboden ersetzt werden muss. Der anstehende Boden im Bereich ausgehobenen Grabens wird in Augenschein genommen und die Aussage bestätigt. Herr Hiller wird die zusätzlichen Bodenmengen festhalten und zeitnah ein Nachtragsangebot zur Feststellung der Mehrkosten erstellen.	Fa. Fuldt Fa. Fuldt	zeitnah
04.02	Die Ausführung der Absenkung im Bereich der Zufahrten wird wie folgt festgelegt: - Absenkung im Bereich der Breite Zufahrten an der Grundstücksgrenze - Länge der Hänger = 2 m	Fa. Fuldt	
04.03	Die Bordsteinhöhe im Bereich der Absenkungen in den Einmündungen wird entsprechend der Fase auf 2 cm festgelegt.	Fa. Fuldt	
04.04.	Um ein Queren der Fahrbahn im Bereich des zwischen Haus Nr. 15 und 17 auf der Westseite vorh. Weges zu ermöglichen, soll auf der Ostseite der Bordstein abgesenkt werden.	Fa. Fuldt	
03.02	Herr Hiller erläutert, dass im Zuge der Herstellung des Rohrgrabens festgestellt wurde, dass die vorhandenen Versorgungskabel z. T. diagonal im Leitungsgraben verlaufen und zur Umlegung der Kabel zusätzliche Erdarbeiten neben den herzustellenden Leitungsgraben durchzuführen sind. Herr Hiller wird die zusätzlichen Leistungen festhalten.	Fa. Fuldt	teilw. erledigt
01.10	Es wird festgelegt, dass für die Festlegung der Trasse der Versorgungsleitungen von Fa. Fuldt zunächst Suchschachtungen im Bereich des westseitigen Gehweges hergestellt und die Lage der vorh. Leitungen/Kabel eingemessen werden.	Fa. Fuldt	kurzfristig teilw. erledigt

Dieses Protokoll dient der Kenntnisnahme und Beachtung bei der weiteren Bauausführung. Einsprüche gegen dieses Protokoll sind bis zur nächsten Baubesprechung schriftlich beim Verfasser geltend zu machen, ansonsten gilt das Protokoll als anerkannt.

gez. Horst Boje

